

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Qtr 4, 2025 Oct Nov Dec Qtr 1, 2026 Jan Feb Mar Qtr 2, 2026 Apr May Jun Qtr 3, 2026 Jul Aug Sep Qtr 4, 2026 Oct															
1	E. VILDE TEE KORTERELAMU REKONSTRUEERIMISE ALIAGRAAFIK	256 days	Mon 06/10/25	Mon 28/09/26																		
2	Ettevalmistusperiood	70 days	Mon 06/10/25	Fri 09/01/26																		
3	Tellingute paigaldus	25 days	Mon 06/10/25	Fri 07/11/25																		
4	Lodzade piirete ja akende vaheliste puitelementide paigaldamine	25 days	Mon 27/10/25	Fri 28/11/25																		
5	Fassaadi ankurdamine	38 days	Mon 27/10/25	Wed 17/12/25																		
6	Ventilatsioonivade märkimine ja freesimine	24 days	Mon 03/11/25	Thu 04/12/25		Eraldi graafiku alusel	Eraldi graafiku alusel															
7	Aknaaluste betoonvööde valamine	40 days	Mon 17/11/25	Fri 09/01/26																		
8	Avatäited	165 days	Mon 06/10/25	Fri 22/05/26																		
9	Akende paigaldus	70 days	Mon 12/01/26	Fri 17/04/26		Eraldi graafiku alusel	Eraldi graafiku alusel															
10	Aknapalede siseviimistlus	80 days	Mon 02/02/26	Fri 22/05/26		Eraldi graafiku alusel	Eraldi graafiku alusel															
11	Alumiiniumfassaadi ja välisuste paigaldus	90 days	Mon 06/10/25	Fri 06/02/26		Eraldi graafiku alusel	Eraldi graafiku alusel															
12	Fassaaditööd	196 days	Mon 17/11/25	Mon 17/08/26																		
13	Alumiiniumkarkassi, soojustuse ja tuuletõkke paigaldus	118 days	Mon 17/11/25	Wed 29/04/26																		
14	Fassaadiplaadi paigaldus	86 days	Mon 09/03/26	Mon 06/07/26																		
15	Vee ja lisaplekkide paigaldus	15 days	Tue 07/07/26	Mon 27/07/26	14																	
16	Tellingute demontaaž	15 days	Tue 28/07/26	Mon 17/08/26	15																	
17	Katusetööd	188 days	Wed 22/10/25	Fri 10/07/26																		
18	Parapeti soojustamine	24 days	Wed 22/10/25	Mon 24/11/25																		
19	Ettevalmistus, vajalikud lammutustööd	20 days	Tue 25/11/25	Mon 22/12/25	18																	
20	Katuse soojustus, SBS	50 days	Mon 13/04/26	Fri 19/06/26																		
21	Katuse lisavarustus	15 days	Mon 22/06/26	Fri 10/07/26	20																	
22	Küttesüsteem	75 days	Mon 23/02/26	Fri 05/06/26																		
23	Soojasõlm	5 days	Mon 23/02/26	Fri 27/02/26																		
24	Küttesüsteemi püstikud ja radiaatorite taguste viimistlemine	70 days	Mon 02/03/26	Fri 05/06/26		Eraldi graafiku alusel	Eraldi graafiku alusel															
25	Veevarustus ja kanalisatsioon	100 days	Mon 02/02/26	Fri 19/06/26																		
26	Šahtide vamine	20 days	Mon 02/02/26	Fri 27/02/26		Eraldi graafiku alusel	Eraldi graafiku alusel															
27	Püstikud	80 days	Mon 16/02/26	Fri 05/06/26		Eraldi graafiku alusel	Eraldi graafiku alusel															
28	Šahtide sulgemine	40 days	Mon 27/04/26	Fri 19/06/26		Eraldi graafiku alusel	Eraldi graafiku alusel															
29	Ventilatsioon	185 days	Mon 10/11/25	Fri 24/07/26																		
30	Torustik fassaadil	90 days	Mon 10/11/25	Fri 13/03/26																		
31	Korterisesed tööd šahtides	10 days	Mon 08/12/25	Fri 19/12/25		Eraldi graafiku alusel	Eraldi graafiku alusel															
32	Korterisesesed ventilatsioonitööd	40 days	Mon 02/02/26	Fri 27/03/26		Eraldi graafiku alusel	Eraldi graafiku alusel															
33	Torustik katusel	25 days	Mon 23/03/26	Fri 24/04/26																		
34	Ventilatsiooniseade	10 days	Mon 22/06/26	Fri 03/07/26	20																	
35	Õhuhulkade mõõdistused	15 days	Mon 06/07/26	Fri 24/07/26	34	Eraldi graafiku alusel	Eraldi graafiku alusel															
36	Elekter	135 days	Mon 02/02/26	Fri 07/08/26																		
37	Elektritööd	89 days	Mon 02/02/26	Thu 04/06/26																		
38	ATS	70 days	Mon 04/05/26	Fri 07/08/26																		
39	Päikesejaam	25 days	Mon 22/06/26	Fri 24/07/26	20																	
40	Muud tööd	151 days	Mon 02/03/26	Mon 28/09/26																		
41	Siseviimistlustööd trepikodades	121 days	Mon 02/03/26	Mon 17/08/26																		
42	Liftide vahetus	80 days	Mon 20/04/26	Fri 07/08/26																		
43	Välistreppide rajamine	15 days	Mon 10/08/26	Fri 28/08/26																		
44	Haljastuse taastamine	10 days	Mon 31/08/26	Fri 11/09/26	43																	
45	Vaegtööd ja dokumentatsioon	20 days	Tue 01/09/26	Mon 28/09/26																		